## APM TECNOMECATRONIX - MATRIZ DE RIESGOS

codigo EDT	paquete de trabajo	tipo de riesgos	riesgos	1	Р	Т	acción de mitigacion
2.2	Levantamiento de datos de la planta	gestión	no se tiene la informacion completa	3	2	6	la informacion de la que no se disponga sera aproximada a traves de revision de literatura
2.2.3	P&ID de la planta	gestión	no se completo el P&ID entero	3	1	3	se tendran encargados de verificar el tranajo
2.2.4	Layout de la planta en tecnomatix	técnico	el gemelo digital es deficiente	3	2	6	se prepararan reuniones de verificacion para confirmar el funcionamiento de los modulos que se van incluyendo
4.1	Diseño y distribución de sensores, actuadores y controladores	técnico	se tienen fallas en las redes de comunicación de los datos	2	1	2	se realizan pruebas constantes de funcionamiento
4.2	diseño de la celda robotica	gestión	no se cuenta con los modelos de los robots	2	3	6	se generan los robots desde 0
4.2.1	diseño de herramientas de la celda	técnico	las herramientas no estan disponibles en el mercado o no se pueden fabricar	3	1	3	se mantiene acompañamiento continuo en la selección y diseño de la herramienta
4.3	diseño de redes de comunicación scada	técnico	las distintas interfaces de comunicación no tienen la trazabilidad correcta	3	1	3	se crean pruebas previas para poder solucionar errores antes de la verificacion final
4.4	implementacion gemelo digital	técnico	No se generanlos mismos datos recolectados de la planta actual	1	2	2	Informarse respecto a las especificaciones de cad una de las maquinas para mejorar la simulación
6.1	Adquisición de plcs y sensores	gestión	variedad en la oferta	2	2	4	Comprar en los tiempos correctos para poder tener la mejor oferta
	Adquisición robots celda robotica	gestión	variedad en la oferta	3	1	3	Comprar en los tiempos correctos para poder tener la mejor oferta
	Adquisicion seguridad celda robotica	gestión	variedad en la oferta	1	3	3	Comprar en los tiempos correctos para poder tener la mejor oferta
	Adquisición Cableado	gestión	Retrasos del proveedor	1	3	3	Tener un margen de tiempo mayor para la compra de los elementos, previniendo posibles retrasos
	Adquisición de servidor SCADA	gestión	variedad en la oferta	1	3	3	Comprar en los tiempos correctos para poder tener la mejor oferta
6.2.2	Instalación del servidor	técnico	Vulneraciones de los servidores frente a hackeos y robo de datos	3	1	3	Implementar medidas de seguridad cibernética robustas, como firewalls, encriptación de datos, autenticación de usuarios y actualizaciones regulares de software para proteger el sistema contra amenazas externas.
6.2.3	Instalación cableado y plc	calidad	Interferencias electromagnéticas y alteraciones de las señales transmitidas por los cables	2	1	2	Utilizar cables apantallados de alta calidad y seguir las prácticas recomendadas de enrutamiento y separación de cables. Verificar fuentes de interferencia.
6.2.4	Instalación de programas	gestión	Conflictos de compatibilidad de software que pueden afectar la funcionalidad de los sistemas	2	1	2	Pruebas de compatibilidad antes de la instalación y asegurarse de que todos los programas estén debidamente licenciados y actualizados.
6.2.5	Instalación celda robotica	técnico	Problemas mecánicos o de software que pueden afectar el desempeño del proceso	2	1	2	Realizar pruebas de funcionamiento completas antes de la operación.
6.4	identificación de posibles errores e inconsistencias	calidad	No se obtuvieron los resultados esperados de mejora de produccion y KPIs	3	2	6	generar el gemelo digital de la planta automatizada lo mas pronto posible para tener tiempo de agregar especificidad a los procesos modificados